



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

Referat af Bestyrelsesmøde den 28-08-2023

Afholdt på Museet, kl. 15.00-17.00

Tilstede: Kurt, Troels, Henrik, Henning, Benny, Kent, Ole og John

Afbud: Signe

Dagsorden:

1. Status på hele projektet – her og nu, herunder vores orientering til medlemmerne via hjemmesiden og Facebook.
2. Sandstormen: Undersøgelser og muligheder, samt Enø Digelaugs involvering i denne samt måske vores ansvar i udførsel af strandfodringen.
3. Beredskabsplanen v/John og Kent – indgåelse af kontrakt med underleverandør samt prøveopsætning ved Holbøll i september.
4. Projektets økonomi til nu v/Ole (optagelse af 25-årigt lån i Kommunekredit til fast eller variabel rente.
5. Klage til NK/myndighed fra Reetzholmvej 180 over digets udformning og beliggenhed.
6. Vedligehold af hele anlægget, herunder græsslåning 1. år, som er Holbølls opgave, samt andet arbejde i september og oktober?
7. Eventuelt.

Ad. 1. Status på projektet – her og nu mm.

Projektet er stort set afsluttet og afleveret efter forskrifterne. Der er lidt manglende stenarbejde ved gennemgangen ved Vinterbaderne/Sejlkлубben, som udføres i den kommende uge. Herudover er der problemer med synlige sten på jorddiget langs Enø Kyst vej. Disse fjernes af Holbøll i forbindelse med den kommende græsslåning senere i september. Der er få mindre arbejder, der udestår.

Der er en klage om udformning og placering af diget ved Reetzholm (se senere) samt en forespørgsel om manglende oprydning ved Sejlkлубbens inderhavn. Den sidste mødes der om i den kommende uge.

Digelaug et informerer medlemmerne via hjemmesiden samt via Facebook siden – som også er åben for offentligheden. Vi har været begrænset i vores kommunikation i den seneste tid, da problemerne med sandfygning er taget op politisk i Næstved Kommune.

Ad. 2 Sandstormen: Undersøgelser og muligheder mm.

Klima, Miljø og Fritidsturismeudvalget i Næstved Kommune er gået aktivt ind i problemerne med sandfygning over stranddiget. Udvalget har bedt om en redegørelse samt at sandkvaliteten undersøges. Redegørelsen er klar om få dage til mødet i udvalget den kommende mandag. Der er taget 10 sandprøver. På nuværende tidspunkt er der kommet svar på tre af prøverne. Disse viser, at sandet har den kvalitet, som der er krævet i projektdokumentet.



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

Der er møde med Holbøll, Niras, Næstved Kommune og Digelaug om 1-2 uger om potentielle muligheder på tiltag, der kan undgå og/eller begrænse sandfygning fremover. Næstved Kommune rapporterer til Klima, Miljø og Fritidsudvalget om resultaterne fra dette møde.

Digets udformning og design er udarbejdet af Niras og Kystdirektoratet i samarbejde med Næstved Kommune. Digelaug er etableret efter, at Myndighedsprojektet er vedtaget. Digelaug er således ikke ansvarlig for stranddigets udformning og opbygning. Digelaug ser med stor alvor på problemerne med sandfygningen. Der er helt klart et problem, der skal finde en god, holdbar og acceptabel løsning for vores medlemmer.

Digelaug er ansvarlig for at gennemføre anlægget af diget, det fremtidige vedligehold og beredskabet ved fremtidige stormflodhændelser. Digelaug skal sikre økonomien i projektet. (se mere om dette senere).

Ad. 3. Beredskabsplan og aftale med underleverandør om opsætning af skots.

John og Kent fremlagde udkast til aftale med underleverandør om opsætning, opbevaring og vedligehold af skots på mødet. Aftalen åbnede for en diskussion om forsikringer og ansvar samt ejerskab af skots og trailere. Det blev besluttet, at Digelaug beder vores jurist samt revisoren om en afklaring på disse spørgsmål. Når de modtages, går John og Kent videre med at lave en aftale med underleverandøren – hvis det er muligt og alternativt gå med en anden leverandør.

Beredskabsplanen er på plads, men mangler informationer om den kommende underleverandør.

Ad. 4. Projektets økonomi til nu.

Vi er meget tæt på at alle regninger er modtaget og betalt, og at vi kan lukke projektreghnskabet og gå videre i processen med optagelse af lån via Kommunekredit.

Holbøll mangler at fremsende den sidste regning, men vi er bekendt med det forventede beløb. Vi forventer en sluttotale på ca. kr. 37.300.000. Vi vil modtage kr. 7.600.000 i tilskud fra Kystdirektoratet således, at vi skal optage omkring kr. 30.000.000 i lån hos Kommunekredit.

Lånet optages med fast rente og en løbetid på 25 år. På den måde sikrer vi, at ratebetalingen er fast og kendt for medlemmerne i hele låneperioden. Renten kan først fastlægges når lånet optages. Pt. er renten ca. 3,5%.

Ad. 5. Klage til NK/myndighed fra Reetzholm 180 over digets udformning og beliggenhed.

Digelaug har haft flere møder med Reetzholm Grundejerforening og ejeren af Reetzholmvej 180 om digets udformning og placering. Grundejeren har fremsendt en klage til Næstved Kommune over den løsning, der er aftalt. Vi afventer kommunens afgørelse. Se tidligere referater om løsningen ved Reetzholmvej.



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

Ad. 6. Vedligehold af hele anlægget, herunder græsslåning 1. år – samt andet arbejde i september/oktober.

Vedligeholdelse af anlægget det første år påhviler i stor udstrækning Holbøll – indtil første års eftersyn i forsommeren 2024. Herefter overtages vedligeholdelsen af anlægget af Digelaug, og de fremtidige underleverandører, der vælges til opgaverne.

Holbøll skal slå græsset på jorrdiget langs Enø Kystvej – og samtidig samle/fjerne synlige sten fra digets top og skrænter. Digelaug vil i efteråret plante flere hjelme langs stranddiget.

Ad. 8. Eventuelt.

Der var ingen emner under eventuelt

Referat udsendt til kommentarer og/eller godkendelse 12-09-2023
John Kryger